ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

Name of Work : Construction of Concrete drain & Improvements to roads at Siddeshwara Badavane in Ward No 14, Bagalagunte ರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಬಗ್ಗೆ.

ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.	45.00 ಲಕ್ಷಗಳು	
ಜಾಬ್‌ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ	014-14-000036	P-Code 0541
ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	JC/DZ/AA/797/13-14	Dt.18.02.2014
ತಾಂತ್ರಿಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	EE/DD/TS/31/13-14	Dt.20.02.2014

ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.14ರಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ ರೂ.45.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ರವರಿಗೆ ದಿ.16.06.2014 ರಂದು ಕಾಮಗಾರಿ ಆದೇಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ದಿ.16.06.2014 ರಂದು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು, ದಿ.15.09.2014 ರಂದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು 95% ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಉಳಿದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಸದರಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಎರಡು ಬದಿಗಳು ಒತ್ತುವರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಸ್ಥಳೀಯರು ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೋರಿರುವುದರಿಂದ ನಿಗಧಿತ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ, ಯಾವುದೇ ದಂಡವಿಲ್ಲದೆ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಲು ಅಗತ್ಯ ಆದೇಶ ನೀಡಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಆ. ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಬಾಗಲಗುಂಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560 073.

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು

CEO. Lalthy

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು,

ಪು.ತಿ.ನೋ

ection Report

n of Concrete Drain and Improvements to
shwara Badavane in Bagalagunte in W
No 14

Completion of Concrete
at Siddeshwara Bada-
14. was shown to me

inspected by me

Manjunath

ed checks were

tory

MANJUNATH. K
DQM BE (CIVIL)
EXECUTIVE ENGINEER (RTD)
PUBLIC WORKS DEPARTMENT

ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ
ಬಾಗಲಗುಂಟೆ, ಬಿಬಿಎಂಪಿ
ಬೆಂಗಳೂರು

ಬೆಂಗಳೂರು